

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(1.1.2020-31.12.2020)

İli :Bolu

EK :1

S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2020 Yılı Ödeneği			2020 Yılı		Fiz.Ger. (%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar	
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%					
									1	Köy Yollarının Yapımı,Asfalt Kaplama ve Onarımı		Ulaşım	Muhtelif					1.500.000,00
2	İlimiz Köy yolları I.Kat Sathi Kaplama Asfalt Kaplama Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	3.292.500,00		2020-2020			3.142.500,00	3.292.500,00	6.435.000,00	6.435.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	I. KAT ASFALT PLANLAN KM MERKEZ 29+3 DÖRTDİVAN/ 1+1 GEREDE 2+9 GÖYNUK 5+0 MENGEN 0+4 MUDURNU 2+8 YENİÇAĞA 1+0 TOPLAM KM 41+50
3	İlimiz Köy yolları II.Kat Sathi Kaplama Asfalt Kaplama Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	2.587.500,00		2020-2020			5.062.500,00	2.587.500,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	II. KAT ASFALT PLANLAN KM MERKEZ 14+8 DÖRTDİVAN 4+7 GEREDE 40+8 GÖYNUK 19+0 KIBRISCIK 2+5 MENGEN 12+8 MUDURNU 14+5 YENİÇAĞA 3+6 TOPLAM 112+70
4	İlimiz Köy yolları BSK Asfalt Kaplama Yapımı		Ulaşım	Merkez	5.490.000,00		2020-2020			3.990.000,00	1.500.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ 4,5 KM
5	Trafik Levhası Alım Gideri		Ulaşım	Muhtelif	50.000,00		2020-2020			937.000,00	50.000,00	937.000,00	937.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇLARA GÖRE YER TESPİT ÇALIŞMALARINI YAPILARAK MONTAJLARI YAPILMIŞTIR.
6	Özel İdare Ana Hizmet Binasının Yenilenmesi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat	Merkez	9.000.000,00	9.953.000	2020-2020			9.000.000,00	9.000.000,00	8.700.000,28	99%	95%	Devam Ediyor.	ÖZEL İDARE	Binanın inşaat İmalatları bitli.İç imalatları devam ediyor.	
7	İçmesuyu Boru Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	962.000,00	815.628,39	2020-2020			962.000,00	962.000,00	815.628,39	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	123.350 m. İçmesuyu borusu teslim alındı.Köy Muhtarlıklarına dağıtımı devam etmektedir.	
8	İçmesuyu Terfi Merkezlerinin Elektrik Enerjilerinin Güneş enerjisine Dönüştürülmesi		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	10.000,00		2020-2020			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ VE İLÇE KÖYLERDE İHTİYAÇ GÖRE ÇALIŞMALAR BELİRLENEREK PROJE TAMAMLANMIŞTIR.	
9	Kanalizasyon Boru Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	215.000,00	153.166,95	2020-2020			215.000,00	215.000,00	153.166,95	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	11.286 m.Q 150'lik ve 4.014 m.Q 200'lük kanalizasyon borusu teslim alındı. Köy Muhtarlarına dağıtımı devam etmektedir.	
10	Klorlama Cihazı Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	450.000,00	404.114,60	2020-2020			450.000,00	450.000,00	404.114,60	100,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ VE İLÇE KÖYLERDE İHTİYAÇ GÖRE ÇALIŞMALAR BELİRLENEREK PROJE TAMAMLANMIŞTIR.	
11	Çöp Konteyneri Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	10.000,00	399.715,56	2020-2020			400.000,00	10.000,00	410.000,00	399.715,56	100%	100%	BİTTİ	Merkezi Yön. Hibe - Özel İdare	ÇÖP KONTEYNERİ ALIM İHALESİ BAKANLIĞA VERİLEN 400.000,00-TL. HİBE İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUŞU FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. 369 ADET ÇÖP KONTEYNERİ ALIM YAPILDI.TESLİM ALINDI. KÖY MUHTARLIKLARINA DAĞITIMI YAPILDI.
12	Çocuk Oyun Grubu Kurulması		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	10.000,00		2020-2020			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ VE İLÇE KÖYLERDE İHTİYAÇ GÖRE ÇALIŞMALAR BELİRLENEREK PROJE TAMAMLANMIŞTIR.	
13	Sondaj Kuyu Temizliği Bakım ve Onarımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	10.000,00		2020-2020			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ VE İLÇE KÖYLERDE İHTİYAÇ GÖRE ÇALIŞMALAR BELİRLENEREK PROJE TAMAMLANMIŞTIR.	
14	Köy İçmesuyu Şebekelerinden Numune Alma Musluğu		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	100.000,00		2020-2020			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ VE İLÇE KÖYLERDE İHTİYAÇ GÖRE ÇALIŞMALAR BELİRLENEREK PROJE TAMAMLANMIŞTIR.	
15	Yangın Hidrant Musluğu Yapımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	165.000,00	100.359,00	2020-2020			165.000,00	165.000,00	100.359,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ İLÇE KÖYLERİ İÇİN TOPLAMDA 63 ADET İÇMESUYU YANGIN HİDRANT MUSLUĞU YAPILACAKTIR.İHALESİ YAPILMIŞTIR. YANGIN MUSLUĞU HİDRANTLARI TESLİM ALINDI. KÖY MUHTARLIKLARINA DAĞITIMI TAMAMLANMIŞTIR.	
16	İçmesuyu Tesisi Yapım Gideri		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	50.000,00		2020-2020			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ VE İLÇE KÖYLERDE İHTİYAÇ GÖRE ÇALIŞMALAR BELİRLENEREK PROJE TAMAMLANMIŞTIR.	
17	Tekkedere Köyü İçmesuyu Kanalizasyon Hattı ile Dörtdivan İlçesi İçmesuyu Hattı yapımı işi		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	4.283.322,63	2.666.039,03	2019-2020			2.926.404,41	2.926.404,41	2.926.404,41	100%	95%	BİTTİ	Merkezi Yönetim Bütçesine Tabi Özel Bütçeli Kurum	TEKKEDERE KÖYÜ YENİ YERLEŞİM YERİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON İŞİ. 08.10.2019 TARİHİNDE İHALESİ YAPILDI.13.11.2019 TARİHİNDE FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. ÇALIŞMALAR BAŞLANMIŞTIR.KDV DAHİL 2.666.039.03 TL. İHALESİ YAPILMIŞTIR.SON HAKEDİŞİ ÖDENMİŞ OLUŞU. 14.10.2020 TARİHİNDE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.	

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(1.1.2020-31.12.2020)

İli :Bolu

EK :1

S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2020 Yılı Ödeneği			2020 Yılı		Fiz.Ger. (%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar	
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%					
									18	İlimize Ait Ölçekli Plan Yapımı		İmar ve Kentsel	Muhtelif					180.000,00
19	İLİMİZDEKİ MEVCUT HİS GÖLETLERİNİN BAKIM VE ONARIMI		Tarımsal	Muhtelif	50.000,00	41.542,95	2020-2020			50.000,00	50.000,00	41.542,95	85,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	2 Adet HİS Göletinin Bakım ve onarımı bitirilmiştir.	
20	İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	200.000,00	199.949,11	2020-2020			200.000,00	200.000,00	199.949,11	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHALESİ YAPILDI. 11.796 METRE PVC BORU ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KÖYLERE DAĞITIMI YAPILDI.	
21	HİS Gölet Yapımı ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	220.000,00	211.572,71	2020-2020			220.000,00	220.000,00	211.572,71	96,00%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	2 Adet HİS Göletinin İnşaatı bitirilmiştir.	
GENEL TOPLAM					28.835.322,63	14.945.088,30			0,00	13.532.000,00	23.488.404,41	36.970.404,41	36.324.453,96	98,25%				