

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(01.01.2021-31.12.2021)

İli :Bolu

EK :1

S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2021 Yılı Ödeneği			2021 Yılı		Fiz.Ger. (%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
									1	Köy Yollarının Yapımı,Asfalt Kaplama ve Onarımı		Ulaşım	Muhalf				
2	İlimiz Köy Yolları II.Kat Sathli Kaplama Asfalt Kaplama Yapımı		Ulaşım	Muhalf	4.791.535,63		2021-2021		4.791.535,63	4.791.535,63	4.791.535,63	100%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	II. KAT ASFALT PLANLAN KM MERKEZ: 17*80 - 13*60 (I. kat) DÖRT DÜVAĞ:3*10 GEREDE: 12*85 GOYNÜK: 8*50 KIBRISÇIK: 5*10 MENGEN: 4*00 - 1*5 (I.kat) MUDURNU: 4*40 (I.kat) SEBEN:3*40 YENİÇAĞA:0*90 - 0*3 (I.kat) TOPLAM:55*15 (II. KAT) TOPLAM: 19*80 (I. KAT)	II. KAT ASFALT YAPILAN KM MERKEZ: 17*8 - 14*40 (I. kat) DÖRT DÜVAĞ:3*30 GEREDE:12*85 GOYNÜK:9*00 KIBRISÇIK:5*10 MENGEN:4*00 - 1*50 (I. kat) MUDURNU:4,40 (I.kat) SEBEN:3*40 YENİÇAĞA: 0*90 0*40 (I. kat) TOPLAM: 56*35 (II. KAT) TOPLAM: 20*70 (I. KAT)
3	İlimiz Köy Yolları Trafik Levhası Alımı		Ulaşım	Muhalf	50.000,00		2021-2021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%	BITTİ		TABELA ALIM İHALE İŞLERİ VE MONTAJ YAPILMASI TAMAMLANMIŞTIR.	
4	YEDİĞÖLLER YOLU ASFALT KAPLAMA VE ONARIM		Ulaşım	Merkez	2.000.000,00		2021-2021		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	100%	BITTİ	GENEL BÜTÇE	4*80 KM I. KAT ASFALT TAMAMLANDI. OTOKORKULUK VE LEVHA YAPIM İŞİ BİTİMiŞTİR.	
5	Özel İdare Ana Hizmet Binasının Yenilenmesi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat	Merkez	12.714.692,76	9.953.000	2020-2021	8.700.000,28	4.014.692,56	4.014.692,56	4.014.692,56	100%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	BİNANIN GEÇİCİ KABULU YAPILDI. BİNANIN TESLİMİ YAPILDI	
6	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	25.000,00		2021-2021		200.000,00	25.000,00	225.000,00	222.576,30	100%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ VE İLÇE KOYLERİ İÇİN 8.862 m Q 150'lik korige boru, Q 200'ük 3.450 m KORIGE BORU ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLEREK DAĞITIM İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.
7	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri (Paket Arıtma)		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	50.000,00		2021-2021		50.000,00	50.000,00	46.610,00	93%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	KANALİZASYON TESİSİ YAPIMI GİDERLERİ BÖLÜMÜNE AKTARILARAK AĞAÇÇILAR,PIROĞLU,SULTANBEY KOYLERINE KANALİZASYON BACA YÜKSELTME İŞİ İLE YUVA KÖYÜ İÇMESUYU İNŞAAT İŞİ YAPTIRILMIŞTIR.	
8	Çocuk Oyun Grubu Kurulması		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	10.000,00		2021-2021		350.000,00	10.000,00	360.000,00	344.265,00	100%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	25 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU İHALESİ TAMAMLANMIŞ OLUP BELİRLENEN KOYLERE ÇOCUK OYUN GRUBU MONTAJLARI YAPILMIŞTIR. ARTAN ÖDENEK YANGIN HİDRANT MUSLUĞU ALIM PROJESİNE AKTARILMIŞTIR.
9	İçmesuyu Tesis Yapım Giderleri		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	60.000,00		2021-2021		640.000,00	640.000,00	632.811,81	100%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	MUHTELİF EBATLARDA 28.400 M. İÇMESUYU BORUSU ALIM İHALESİ YAPILDI.BORULARIN DAĞITIMI DEVAM ETMEKTEDİR. MEVCUT ÖDENEK 08/04/2021 TARİH 94 SAYILI ENÇÜMEN KARARI İLE SULAMA SUYU BORU İHALESİ YAPILMAK ÜZERE SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARILMIŞTIR. İHALESİ YAPILARAK 3.738 METRE PVC BORU ALINDI.	
10	Köy İçmesuyu Şebekelerinden Numune Alma Musluğu		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	100.000,00		2021-2021		100.000,00	100.000,00				İPTAL	ÖZEL İDARE	KÖY İÇMESULARI NUMUNE ALMA MUSLUĞU ÖDENEĞİ YANGIN HİDRANT MUSLUĞU ALMA PROJESİNE AKTARILMIŞTIR.	
11	Klorlama Cihazı Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	50.000,00		2021-2021		50.000,00	50.000,00				İPTAL	ÖZEL İDARE	KLORLAMA CİHAZI ÖDENEĞİ YANGIN HİDRANT MUSLUĞU ALMA PROJESİNE AKTARILMIŞTIR.	
12	İçmesuyu Terfi Merkezlerinin Elektrik Enerjilerinin Güneş enerjisine Dönüştürülmesi		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	50.000,00		2021-2021		50.000,00	50.000,00	9.999,32	20%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	MERKEZ İLÇE YEŞİLÇELE KÖYÜ İÇMESUYU DEPOSU SU FILTRASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIMI İÇİN MALZEME ALIMI YAPILMIŞTIR.	
13	Yangın Hidrant Musluğu Yapımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhalf	15.000,00		2021-20210		175.000,00	15.000,00	190.000,00			DEVAM EDİYOR	ÖZEL İDARE	29/11/2021 TARİHİNDE AÇIK İHALE USULU İLE ALIMA ÇIKILDI.TEKLİF VEREN FIRMA ÇIKMAMASI NEDENİYLE İHALE İPTAL EDİLDİ. İLERLEYEN SÜREÇTE YENİDEN İHALE EDİLMESİ PLANLANMAKTA DİR.	
14	İlimize Ait Ölçekli Plan Yapımı		İmar ve Kentsel	Muhalf	50.000,00		2021-2021		50.000,00	50.000,00	23.600,00	47,00%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE İMAR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.	
15	İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhalf	200.000,00		2021-2021		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	MEVCUT ÖDENEK 08/04/2021 TARİH 94 SAYILI ENÇÜMEN KARARI İLE SULAMA SUYU BORU İHALESİ YAPILMAK ÜZERE SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARILMIŞTIR. İHALESİ YAPILARAK 3.738 METRE PVC BORU ALIMI YAPILDI. YATIRIM PROGRAMINDA OLAN VE PROJESİ YAPILAN KOYLERE DAĞITIMI BİTİRİLMİŞTİR.	
16	HİS Gölet Yapımı ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhalf	270.000,00		2021-2021		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100%	100%	BITTİ	ÖZEL İDARE	2 ADET GÖLET PROJESİ YAPILDI. ÖDENEKLERİ İLÇE KHGBNE GÖNDERİLDİ. GÖLET İNŞAATLARI TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILMIŞTIR. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLİMİZDEKİ MEVCUT HİS GÖLETLERİNİN BAKIM ONARIMI ÖDENEĞİ OLAN 50.000 TL İLE TARIMSAL AMAÇLI ETÜT PROJESİ YAPIMI ÖDENEĞİ 20.000 TL, 27.04.2021 TARİH VE 99 SAYILI ENÇÜMEN KARARI İLE İLİMİZDEKİ HİS+KÖS GÖLET YAPIMI VE MALZEME ALIMI ÖDENEĞİNE AKTARILMIŞTIR.	
GENEL TOPLAM					21.936.228,39	9.953.000,00		8.700.000,28	725.000,00	13.816.228,19	14.541.228,19	14.106.090,62	97,01%				