

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(1.1.2015-31.12.2015)

İli :Bolu

EK :1

Projenin																	
S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2015 Yılı Ödeneği			2015 Yılı		Fiz.Ger.(%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
1.	İlimiz Köy Yollarının yapımı, Asfalt, Kaplama ve Onarımı.		Yol ve Ulaşım	Muhtelif	1.400.000,00		2015-2015			1.400.000,00	1.400.000,00	1.339.312,02	95,67%	95,67%	İş Devam Ediyor	Özel İdare	
2.	İlimiz Köy Yolları II.Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapımı		Yol ve Ulaşım	Muhtelif	2.438.113,00		2015-2015			2.438.113,00	2.438.113,00	2.366.301,91	97,05%	97,05%	İş Devam Ediyor	Özel İdare	İl Gn.Mec.kararı ile 38.112.000 TL.ilave ödenek aktarıldı.
3.	İlimiz Köy Yolları Asfalt Kaplama ve Onarım Ödeneği. (08) Tahsisli ödenek		Yol ve Ulaşım	Muhtelif	5.286.617,52		2014-2015			5.286.617,52	5.286.617,52	4.324.489,08	81,80%	81,80%	İş Devam Ediyor	Genel	
4.	Turizm amaçlı kullanılan yollardan Abant-Taşkesti,Bolu-Yedigöller, Bolu-Sarıalan yollarının sıcak asfalt kaplama yapılması.		Yol ve Ulaşım	Yedigöller	5.279.103,82		2014-2015			5.279.103,82	5.279.103,82	5.278.725,20	100%	100%	İ Ş B İ T T İ	Genel	
5.	Ulusal Biyoçeşitlilik Env.ve İzleme Projesi		Yol ve Ulaşım	Muhtelif	350.000,00		2014-2015			350.000,00	350.000,00	29.599,12	8,46%	8,46%	İşe başlandı.	Genel	Genel Bütçeden 90.000 TL.aktarıldı.
6.	Ortak Alım Ödeneği		Yol ve Ulaşım	Muhtelif	10.163,48		2014-2015			10.163,48	10.163,48	0,00	0,00%	0,00%	Devam Ediyor	Köydes	
7.	Abant Yol Yapımı		Yol ve Ulaşım	Abant	1.571.491,60		2014-2015			1.571.491,60	1.571.491,60	0,00	0,00%	0,00%	Devam Ediyor	Genel	İl En.17.11.2015 tarih ve 337 say kr ile Ayıkayası 1.500.000 TL.+ Yedigöller yolı.3.000.000 TL. + 1.545.600
8.	Yedigöller Tabiat Parkı Elektrik-Telefon		Yol ve Ulaşım	Yedigöller	6.045.600,00		2015-2015			6.045.600,00	6.045.600,00	5.375.107,76	88,91%	88,91%	İş Devam ediyor	Genel	
9.	Abant Gölü Tabi.par.iç.yoll.yapım Gideri		Yol ve Ulaşım	Abant	348.100,00		2014-2015			348.100,00	348.100,00	0,00	0,00%	0,00%	Proje Aşamasında	Genel	
10.	Yedigöller Mill.par.iç.yoll.bakım-onarımı Gide		Yol ve Ulaşım	Yedigöller	348.100,00		2014-2015			348.100,00	348.100,00	0,00	0,00%	0,00%	Proje Aşamasında	Genel	
11.	Köy Yolları I.kat asfalt Yapım gideri		Yol ve Ulaşım	Muhtelif	120.000,00		2015-2015			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	Proje Aşamasında	Genel	İl Gn.Mec.kar.ile 120.000,00TL. Kırnisek İlçesi Kızık köyü yol I.kat asfalt
12.	Köy Yolları II.kat asfalt Yapım gideri		Yol ve Ulaşım	Muhtelif	500.000,00		2015-2015			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	Proje Aşamasında	Genel	İl Gn.Mec.kar.ile 500.000 TL.II.kat asfalt yapımı
13.	112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapım İşi		Sağlık	---	5.535.227,12	4.047.000,00	07.04.2014 07.10.2015	388.841,87	4.856.027,23	---	4.856.027,23	3.414.841,83	100	100	Bitti.		
14.	Yeniçağa Turizm Otelcilik Meslek Lisesi 180 Kişilik Yemekhaleli Pansiyon Binası Yapım İşi		Eğitim	---	3.786.197,49	3.434.343,00	31.01.2014 15.01.2015	2.176.635,73	2.176.635,73	---	2.176.635,73	4.297.537,45	100	100	Bitti.		
15.	Merkez Gölyüzü 5-6 Hekimli ASM Binası Yapım İşi		Sağlık	---	1.061.421,63	806.000,00	23.02.2014 18.12.2014	353.080,00	83.426,96	---	---	522.142,92	90	95	Devam ediyor		
16.	Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi		Eğitim	---	2.476.737,99	1.930.000,00	10.03.2014 30.06.2015	785.510,00	---	---	---	1.305.066,00	55	67	İş Fesh edildi.		
17.	İBDH Merkez Ünite, Köroğlu Ünitesi ve Gerede DH PVC Zemin Kaplama Yapım İşi		Sağlık	---	185.823,19	172.000,00	22.04.2014 10.09.2014	---	179.217,38	---	---	---	0	66	İş Fesh edildi.		
18.	Taşkesti 12 Derslikli Ortaokul Binası Yapım İşi		Eğitim	---	2.274.727,10	1.650.000,00	29.09.2014 27.10.2015	186.300,61	---	---	---	1.214.584,04	73	67	Devam ediyor		
19.	Bolu Merkez Kültür Ortaokulu Yapım İşi		Eğitim	---	7.575.502,63	5.727.000,00	28.11.2014 08.07.2015	---	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.147.043,77	54	46	Devam ediyor.		
20.	İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Asansör Yapım İşi		Sağlık	---	191.202,57	155.000,00	30.12.2014 22.04.2015	---	79.360,00	---	79.360,00	---	100	100	Bitti.		
21.	Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Sentetik Çim Saha Yapım İşi		Spor	---	590.735,79	488.700,00	06.04.2015 05.07.2015	---	559.328,93	---	---	182.431,92	37	38	İş Fesh edildi.		
22.	Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi		Hizmet	---	157.108,20	125.000,00	21.04.2015 04.06.2015	---	185.000,00	---	---	112.527,05	100	100	Bitti.		
23.	Bolu Merkez Tepecik Anadolu Lisesi Yapım İşi		Eğitim	---	5.848.503,69	4.352.353,14	11.06.2015 24.10.2016	---	5.670.000,00	---	---	927.309,04	15	21	Devam ediyor.		

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(1.1.2015-31.12.2015)

İli :Bolu

EK :1

Projenin

S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2015 Yılı Ödeneği			2015 Yılı		Fiz.Ger.(%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
24	Gazipaşa 24 derslik okul yapım işi		Eğitim	---				---								Yaklaşık Maliyet Aşamasında.	
25	Göynük Ericek 16 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapım İşİ		Eğitim	---	3241506,85	2754000	29.11.2015 24.09.2016	---		700.000,00				2	Devam Ediyor.	Bağış-Genel Bütçe	
26	Merkez Kitap Deposu Yapım İşİ		Eğitim	---				---								Yaklaşık Maliyet Aşamasında.	
27	Karaçayır Seyirci WC Yapım İşİ		Hizmet	---	77816,99	58953,14	17.08.2015 16.10.2015	---		105000		56911,36	100	100	Bitti.		
28	Bahçelievler Mah. İl Özel İdare Loj.Mont. Onarım İşİ ve Abant Vali Köşkü Onarım İnşaatı İşİ		Hizmet	---	382676,59	349500	18.08.2015 16.10.2015	---	150000	227205		359020,38	100	100	Bitti.		
29	Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşüm İşİ		Hizmet	---	94067,57	72014,14	30.06.2015 14.08.2015	---	111000	---		76278,04	100	100	Bitti.		
30	Göynük İlçesi Çaylak-Kılavuzlar Köyü		Su ve Kanal Hizmetler	Göynük	164.030,20	152.220,00	2015-2015				152.220,00	152.220,00	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
31	Kıbrıscek Alemdar Köyü		"	Kıbrıscek	186.819,40	164.909,72	2015-2015				164.909,72	164.909,72	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
32	Kıbrıscek Alan-Bali Köyü		"	Kıbrıscek	112.504,06	128.979,00	2015-2015					152.195,22	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
33	Mengen İlçesi Güneygökçesu Köyü		"	Mengen	66.791,01	40.869,60	2015-2015					40.869,60	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
34	Mengen İlçesi Arak Köyü		"	Mengen	62.896,23	39.691,00	2015-2015					70.495,60	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
35	Mengen İlçesi Çırdak Köyü		"	Mengen	50.955,47	31.700,80	2015-2015					46.574,13	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
36	Mengen İlçesi Bölükören Köyü		"	Mengen	79.655,90	50.768,40	2015-2015					55.568,87	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
37	Mengen İlçesi İlyaslar Köyü		"	Mengen	87.105,15	66.970,20	2015-2015					87.102,25	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
38	Mudurnu İlçesi Akyokuş Köyü		"	Mudurnu	94.718,61	89.981,46	2015-2015				89.981,46	89.981,46	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
39	Mudurnu İlçesi Yeniceşeyhler Köyü		"	Mudurnu	81.307,86	82.784,00	2015-2015				82.784,00	82.784,00	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
40	Mudurnu İlçesi 100.yıl Köyü		"	Mudurnu	78.107,40	69.946,53	2015-2015				69.946,53	69.946,53	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
41	Mudurnu İlçesi Hüsamettindere Köyü		"	Mudurnu	213.799,21	76.024,00	2015-2015				76.024,00	76.024,00	100	100	Bitti.	İ.B.K.P	
42	Mudurnu İlçesi Kovucak Köyü		"	Mudurnu	147.132,38	147.132,38	2015-2015				147.132,38	124.589,50	84	100	Bitti.	İ.B.K.P	
43	Mudurnu İlçesi Feruz Köyü		"	Mudurnu	78.165,45	78.165,45	2015-2015				78.165,45				Devam Ediyor.	İ.B.K.P	
44	Mudurnu İlçesi Tımaraktaş Köyü		"	Mudurnu	45.887,95	45.887,95	2015-2015				45.887,95	38.708,50	84	100	Bitti.	İ.B.K.P	
45	Mudurnu İlçesi Uzunçam Köyü		"	Mudurnu	148.238,98	148.238,98	2015-2015				148.238,98	90.994,50	61	100	Bitti.	İ.B.K.P	
GENEL TOPLAM					58.241.436	27.040.684,13		3.890.368,21	36.909.173	6.870.318,00	36.369.154,09	35.341.876,27					