

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(1.1.2018-26.07.2018)

İli :Bolu

EK :1

Projenin																	
S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödenegi			2018 Yılı		Fiz.Ger.(%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
1	Köy Yollarının Yapımı,Asfalt Kaplama ve Onarımı		Ulaşım	Muhtelif	1.500.000,00		2018-2018			1.500.000,00	1.500.000,00	550.000,00	36,60%		Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	İL GENELİNDE TÜM KOY YOLLARININ BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILACAKTIR.
2	İlimiz Köy yolları I.Kat Sathı Kaplama Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	3.425.000,00		2018-2018			3.425.000,00	3.425.000,00				Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	MERKEZ 61+4 KIBRISCIK 6+0 MUDURNU 9+0 DORTDIVAN 3+5 YENICAĞA 1+0
3	İlimiz Köy yolları II.Kat Sathı Kaplama Asfalt Kaplama Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	4.202.400,00		2018-2018			4.202.400,00	4.202.400,00	1.420.000,00	23,80%		Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	YAPIMI PLANLANAN II. KAT İÇİN GEREKLİ MALZEME TEMİNİ VE YAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.241+5 km II.Kat asfalt Yapılacaktır.
4	İlimiz Köy Yolları BSK Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	10.375.000,00		2018-2018			10.375.000,00	10.375.000,00	3.750.000,00	36,10%		Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	MERKEZ 33+1 GOYNUK 6+0 MUDURNU 2+0
5	Trafik Levhası Alımı Gideri		Ulaşım	Muhtelif	496.687,00		2018-2018			496.687,00	496.687,00	26.027,85	5,20%		Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	Yer tespitleri yapıldı. Çalışmalar Devam ediyor.
6	İçmesuyu Boru Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	545.000,00		2018-2018			545.000,00	545.000,00				İHALE AŞAMASINDA	ÖZEL İDARE	İhale Aşamasında. 23.07.2018 Tarihinde ihale edilecektir.
7	Sazakıçlı Kolektör Hattı ve Paket Arıtma		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	2.923.485,00	1.650.000,00	2017-2017		1.650.000,00		1.650.000,00	1.021.707,22	62,00%	99%	Bolu Belediyesi İle Protokol imzalandı	Genel - Özel İdare Bütçesi	2017 Yılından devam eden Projedir. Boru hattı montajı Elektrik hattı,Paket arıtma tesisi yapım işi bitirildi. Tesiste Deneme Çalışmaları yapılacaktır.
8	İlimize Ait Ölçekli Plan Yapımı		İmar ve Kentsel	Muhtelif	200.000,00		2018-2018			200.000,00	200.000,00	121.799,60	60,00%	60%	Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	2018 Yeni Köy Yerleşim Yerleri(Hali hazır Harita,Jeolojik etüd,İmar Planı ve Parselasyon Planı Çalışmaları) devam ediyor.
9	İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	470.000,00		20018-2018			470.000,00	470.000,00				Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	İhalesi Yapıldı.Muayene ve Kabul Aşamasında
10	HİS Gölet Yapımı ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	200.000,00		2018-2018			200.000,00	200.000,00	155.154,58	70,00%		Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	2 Gölete yapım amaçlı olarak İlçe KHGB ödenek aktarımı yapıldı. 1 Adet Gölet ise Kamu izinleri aşamasında.
11	İLİMİZDEKİ MEVCUT HİS GÖLETLERİNİN BAKIM VE ONARIMI		Tarımsal	Muhtelif	50.000,00		2018-2018			50.000,00	50.000,00	48,81,18			Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	2 Adet Göletin Bakım ve Onarım inşaatları tamamlandı.
12	ŞEHİT MEZARLARI YAPIM PROJESİ		Destek Hizmetler Müdürlüğü	Muhtelif	75.000,00		2018-2018			75.000,00	75.000,00				Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	Yapım aşamasında 13 ADET ŞEHİT MEZARI 15 ADET BAYRAK 18 ADET PORSELEN FOTOĞRAF BASKISI gerçekleştirilen 4 ADET TEMSİLİ ŞEHİT MEZAR BAŞLIĞI
GENEL TOPLAM					24.462.572	1.650.000,00		0,00	1.650.000,00	21.539.087,00	23.189.087,00	7.044.689,25					