

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(01.01.2022-31.12.2022)

İli : Bolu

EK : 1

S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2022 Yılı Ödeneği			2022 Yılı		Fiz.Ger. (%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
									1	İLİMİZ KÖY YOLLARININ YAPIMI,ASFALT KAPLAMA VE ONARIMI		Ulaşım	Muhtelif				
2	İLİMİZ KÖY YOLLARI II.KAT SATHİ KAPLAMA ASFALT KAPLAMA YAPIMI		Ulaşım	Muhtelif	3.000.000,00		2022-2022			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İL KAT ASFALT PLANLAN KM MERKEZ: 740 DÖRTDİVAN:0+95 GEREDE: 3+65 GÖYNÜK: 3+44 KIBRISÇIK: 0+81 MENGEN: 3+45 MUDURNU:1+40 , 0+80 (I.kat) SEBEN: 1+25 YENİÇAĞA:0+71 TOPLAM: 22,66 (İL KAT) TOPLAM: 0+80 (I. KAT)
3	İLİMİZ KÖY YOLLARI TRAFİK LEVHASI ALIMI		Ulaşım	Muhtelif	80.000,00					80.000,00	80.000,00	80.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	ÖDENEĞE GÖRE TRAFİK LEVHASI ALIMI YAPILDI VE MONTAJ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
4	KANALİZASYON TESİSİ YAPIM GİDERLERİ		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	450.000,00	444.796,20	2022-2022			450.000,00	450.000,00	444.796,19	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	ATIK SU BORU ALIM İHALESİ 18.05.2022 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLUP BORULAR TESPİT EDİLEN KÖYLERDE İDAREMİZ İŞ MAKİNALARI İLE DÖŞENMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.
5	KANALİZASYON TESİSİ YAPIM GİDERLERİ (PAKET ARITMA)		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	290.000,00	1.049.500,00	2022-2022		1.050.000,00	290.000,00	1.340.000,00	1.283.194,23	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE VE GENEL BÜTÇE	24.12.2021 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞ VE 08.07.2022 TARİHİNDE İLGİLİ FIRMA TARAFINDAN 3000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ TAMAMLANMIŞTIR.
6	ÇOCUK OYUN GRUBU KURULMASI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	1.490.000,00	1.489.868,00	2022-2022			1.490.000,00	1.490.000,00	1.489.868,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	59 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI İHALESİ TAMAMLANMIŞ OLUP BELİRLENEN KÖYLERE KURULUMU TAMAMLANMIŞTIR.
7	İÇMESUYU GETİRİLMESİ, MALZEME VE BORU YARDIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	730.000,00	724.386,66	2022-2022			730.000,00	730.000,00	724.386,66	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İÇME SUYU BORU ALIM İHALESİ 12.05.2022 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLUP BORULAR TESPİTİ YAPILAN KÖYLERE İDAREMİZ İŞ MAKİNALARI İLE DÖŞENMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.
8	OTURMA BANKI ALIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	403.920,00	403.920,00	2022-2022			403.920,00	403.920,00	403.920,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	550 ADET OTURMA BANKI ALIMI İŞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ OLUP İŞ TAMAMLANMIŞTIR.BOLU MEZKEZ İLÇE TÜM KÖY VE MAHALLELERİNE DAĞITIMI GERÇEKLEŞMİŞTİR.
9	ÇÖP KONTEYNİRİ ALIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	1.676.000,00	1.675.581,12	2022-2022		1.546.000,00	130.000,00	1.676.000,00	1.675.581,12	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	432 ADET 770 LİTRE ÇÖP KONTEYNİRİ ALIM İŞİ TAMAMLANMIŞ OLUP İHTİYACA GÖRE KÖYLERE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
10	YANGIN HİDRANT MUSLUĞU YAPIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	100.000,00	79.060,00	2021-2022			100.000,00	100.000,00	79.060,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE VE GENEL BÜTÇE	10 ADET YANGIN MUSLUĞU TAKIMI ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP İHTİYACA GÖRE KÖYLERE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
11	YİYECEK,İÇECEK VE YEM ALIMLARI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	50.000,00	49.999,89	2022-2022			50.000,00	50.000,00	49.999,89	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	28.02.2022 TARİHİNDE SATIN ALINAN 230 ADET 15 KG'LIK KÖPEK MAMASININ DAĞITIMI KAYMAKAMLIKLAR(İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ) ARACILIĞIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
12	İLİMİZE AİT ÖLÇEKLİ PLAN YAPIMI		İmar ve Kentsel	Muhtelif	50.000,00		2022-2022			50.000,00	50.000,00	35.400,00		71%	DEVAM EDİYOR	ÖZEL İDARE	2022 YILI ALINAN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA PROJELER DEVAM ETMEKTEDİR.
13	MERKEZ VE 8 İLÇEYE UYGUN TARIMSAL PROJELERİN YAPILMASI VE UYGULANMASI		Tarımsal	Muhtelif	350.000,00		2022-2022			350.000,00	350.000,00	349.899,48	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İhale edilerek alım işlemi tamamlanan Silajlık Mısır Tohumu, Yem Bezelyesi, Nohut Tohumları ve Dezenektanlar Çiftçiyeye dağıtım gerçekleştirilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
14	MERKEZ VE 8 İLÇEYE UYGUN TARIMSAL PROJELERİN YAPILMASI VE UYGULANMASI		Tarımsal	Muhtelif	200.000,00		2022-2022			200.000,00	200.000,00	199.915,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	1-Üretici talebi olan 337 adet toprak analizi gerçekleştirildi. (49.915,00 TL) 2- Sulama tesislerinden faydalanan 7.142 da'lık alanın sulanması için çiftçilere destek sağlandı.(150.000 TL)
15	KOÇ DAĞITIM PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	52.500,00		2022-2022			52.500,00	52.500,00	52.355,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	19 Adet çiftçiyeye 37 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.
16	HİS GÖLET YAPIMI VE MALZEME ALIMI		Tarımsal	Muhtelif	300.000,00		2022-2022			300.000,00	300.000,00	---	---	---	2023 YILINDA TAMAMLANACAK	ÖZEL İDARE	2022 yılı ödenegi ile 2 Adet yeni gölet yapılması planlanmıştır. 2 Adet yeni HİS gölet yapımı projesi hazırlanarak ödenek sebeb ile Gereke KHGB hesaplarına gönderildi. İhaleleri yapıldı, katılım olmadı. 2023 yılında KHGB tarafından yeniden ihaleye çıkılacak.
17	İLİMİZ KÖYLERİNE SULAMA SUYU GETİRİLMESİ VE MALZEME ALIMI		Tarımsal	Muhtelif	600.000,00	416.999,64	2022-2022			600.000,00	600.000,00	590.205,51	99%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Tarımsal sulama amaçlı 416.999,64 t bedelle İhalesi yapıldı. %20 iş artışı yapılarak KDV dahil 590.205,51 t karşılığında 8.640 m. PVC Boru alındı. Borular Tespiti Yapılan Köylere İdaremiz İş Makinaları İle Döşenme işlemi gerçekleştirildi.
GENEL TOPLAM					15.322.420,00	6.334.111,51		0,00	2.596.000,00	13.776.420,00	16.372.420,00	15.958.581,08	115,84%				