

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(01.01.2023-31.12.2023)

İli :Bolu

EK :1

Projenin																	
S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2023 Yılı Ödeneği			2023 Yılı		Fiz.Ger.(%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
1	İLİMİZ KÖY YOLLARININ YAPIM,ASFALT KAPLAMA VE ONARIMI		Ulaşım	Muhtelif	6.000.000,00		2023-2023			9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	2023 yılı içerisinde asfalt yama bakım işleri tamamlanacaktır. . Yama üretimi ve yol bakımları TAMAMLANDI .800 km
2	İLİMİZ KÖY YOLLARI İLKAT SATHİ KAPLAMA ASFALT KAPLAMA YAPIMI		Ulaşım	Muhtelif	6.500.000,00		2023-2023			7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İL. KAT ASFALT PLANLANAN KM MERKEZ: 13,7 KM DÖRTDİVAN : 1,70 KM GEREDE: 6,50 KM GÖYNÜK: 6 KM KIBRISÇIK: 1,50 KM MENGEN:1 KM İL.KAT 1,50 I.KAT MUDURNU: 2,4 KM I. KAT SEBEN: 2,50 KM YENİÇAĞA: 1,30 KM TOPLAM: 34,20 KM İI KAT 3,90 I. KAT İL. KAT ASFALT YAPILAN KM MERKEZ: 13,90 DÖRTDİVAN: 1,70 GEREDE: 6,50 GÖYNÜK: 6 KIBRISÇIK: 1,5 MENGEN: 1 KM İL.KAT 1,50 I.KAT MUDURNU: 2,20 KM I. KAT SEBEN: 2,60 YENİÇAĞA: 1,30 TOPLAM: 34,50KM İI KAT 3,70 I. KAT
3	İLİMİZ KÖY YOLLARI TRAFİK LEVHASI ALIMI		Ulaşım	Muhtelif	1.000.000,00		2023-2023			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHALE İŞLERİ TAMAMLANDI FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEMELER TESLİM EDİLDİ. MONTAJ İŞLERİ BİTTİ.
4	ASFALT PLENT KURULUMU		Ulaşım	Muhtelif	50.763.600,00	50.763.600,00	2023-2023			50.763.600,00	50.763.600,00	51.624.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	ASFALT PLENT KURULUMU TAMAMLANDI.
5	GEREDE İLÇESİ AKTAŞ KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ		Ulaşım	Aktaş köyü	800.000,00	800.000	2023-2023			800.000,00	800.000,00	800.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR GÖREN GEREDE İLÇESİ AKTAŞ KÖYÜ KÖY İÇİ YOLDA PARKE TAŞI YAPIMI İŞİ GEREDE KHGB NE AKTARILDI YAPIMI TAMAMLANDI
6	MENGEN İLÇESİ AĞALAR KÖYÜ KÖPRÜ YAPIM İŞİ		Ulaşım	Ağalar köyü	15.428.768,32	13.535.780,00	2023-2023			15.758.768,32	15.758.768,32	13.647.962,86	86%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR GÖREN MENGEN İLÇESİ AĞALAR KÖYÜ KÖPRÜ YAPIMI TAMAMLANDI
7	MENGEN İLÇESİ PAZARKÖY KÖYÜ MENFEZ YAPIM İŞİ		Ulaşım	Pazarköy	470.267,76	436.364,00	2023-2023			470.267,76	470.267,76	443.484,02	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR GÖREN MENGEN İLÇESİ PAZARKÖY KÖYÜ MENFEZ YAPIMI BÜTÜN İMALATLARI TAMAMLANDI.
8	SEBEN İLÇESİ ÇELTİKDERESİ KÖYÜ MENFEZ YAPIM İŞİ		Ulaşım	Çeltikderesi	621.055,24	600.680,18	2023-2023			621.055,24	621.055,24	610.861,20	98%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR GÖREN SEBEN İLÇESİ ÇELTİKDERESİ KÖYÜ MENFEZ YAPIMI İŞİ YAPIMI TAMAMLANDI
9	GÖYNÜK İLÇESİ KÜRNÜÇ KÖYÜ MENFEZ YAPIM İŞİ		Ulaşım	Kürnüç	627.908,68	624.692,00	2023-2023			627.908,68	627.908,68	635.280,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR GÖREN GÖYNÜK İLÇESİ KÜRNÜÇ KÖYÜ MENFEZ YAPIMI İŞİ TAMAMLANDI.
10	ÇOBANKAYA KÖYÜ MENFEZ KANAT DUVARİ YAPIM İŞİ		Ulaşım	Çobankaya	889.750,00	889.750,00	2023			889.750,00	889.750,00	889.752,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR GÖREN MENFEZ KANADI DUVARİ YAPIMI İŞİ TAMAMLANDI.
11	ÇUKURÖREN KÖYÜ MENFEZ İNŞAATI YAPIM İŞİ		Ulaşım	Çukurören	1.320.000,00	1.320.000,00	2023			1.320.000,00	1.320.000,00	1.457.779,52	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR MERKEZ ÇUKURÖREN KÖYÜ MENFEZ YAPIMI İŞİ TAMAMLANDI
12	YENİÇAĞA İLÇESİ HAMZABEY KÖYÜ MENFEZ İNŞAATI YAPIM İŞİ		Ulaşım	Hmzabey	1.481.478,60	1.481.478,60	2023			1.481.478,60	1.481.478,60	1.632.737,09	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	AFAD BAŞKANLIĞINDAN GELEN ÖDENEK İLE, SELDEN ZARAR GÖREN YENİÇAĞA İLÇESİ HAMZABEY KÖYÜ MENFEZ YAPIMI İŞİ YAPIM TAMAMLANDI.
13	KANALİZASYON TESİSİ YAPIM GİDERLERİ		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	1.500.000,00	1.437.675,84	2023-2023			1.500.000,00	1.500.000,00	1.437.675,84	100%	90%	DEVAM EDİYOR	ÖZEL İDARE	PLANLANAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANMIŞ OLUP ARTAN BORULAR 2024 YILINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA KULLANILACAKTIR.
14	İÇME SUYU GETİRİLMESİ, MALZEME VE BORU YARDIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	1.340.000,00	1.284.660,00	2023-2023			1.340.000,00	1.340.000,00	1.284.660,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	ÇALIŞMA TAMAMLANDI.
15	YANGIN HİDRANTI ALIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	120.000,00	117.075,84	2023-2023			120.000,00	120.000,00	117.075,84	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	14 ADET YANGIN HİDRANTI ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.TESPİT EDİLEN KÖYLERE MONTAJ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI.
16	ÇELE GRUP KÖYLERİ ATIK SU KOLLEKTÖR HATTI BORU ALIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	1.300.000,00	986.952,00	2023-2023			1.300.000,00	1.300.000,00	1.280.948,64	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	986.952,00 TL İHALE BEDELİ İLE KORUGE BORU ALINMIŞ OLUP, 293.996,64 TL BORULARIN DÖŞENMESİ İÇİN HARCANMIŞTIR.
17	5000 KİŞİLİK ATIK SU PAKET ARTIMA TESİSİ YAPIMI		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	8.456.666,67		2023-2023			300.000,00	300.000,00	0,00	0%	0%	İHALE AŞAMASINDA	ÖZEL İDARE	ÖDENEK YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI İLLER BANKASINDAN KREDİ TALEP EDİLDİ.İŞLEMLER DEVAM EDİYOR.
18	MERKEZ İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	18.629.955,00		2023-2023			18.629.955,00	18.629.955,00	18.470.613,18	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.
19	DÖRTDİVAN İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	2.510.676,00		2023-2023			2.510.676,00	2.510.676,00	2.510.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.
20	GEREDE İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	9.491.136,00		2023-2023			9.491.136,00	9.491.136,00	9.487.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(01.01.2023-31.12.2023)

İli :Bolu

EK :1

Projenin																	
S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2023 Yılı Ödeneği			2023 Yılı		Fiz.Ger.(%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
21	GÖYNÜK İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	8.941.149,00		2023-2023		8.941.149,00	8.941.149,00	8.565.000,00	96%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.	
22	KIBRISCIK İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	2.305.115,00		2023-2023		2.305.115,00	2.305.115,00	2.305.115,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.	
23	MENGEN İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	8.991.297,00		2023-2023		8.991.297,00	8.991.297,00	8.990.070,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.	
24	MUDURNU İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	9.692.851,00		2023-2023		9.692.851,00	9.692.851,00	9.366.600,00	97%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.	
25	SEBEN İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	3.285.037,00		2023-2023		3.285.037,00	3.285.037,00	3.282.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.	
26	YENİÇAĞA İLÇE KÖYE YÖNELİK MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YARDIM		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	1.890.284,00		2023-2023		1.890.284,00	1.890.284,00	1.889.500,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA İGM KARARI İLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE BELİRLİ DÖNEMLER HALİNDE AKTARILMAKTADIR.	
27	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI		Sağlık işleri	Muhtelif	150.000,00		2023-2023		150.000,00	150.000,00		0%	0%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	ÖDENEĞİN TAMAMI KLOR ALIMI VE AVADANLIK ALIMINA AKTARILDI.	
28	YEM ALIMI		Sağlık işleri	Muhtelif	50.000,00		2023-2023		50.000,00	50.000,00	49.998,96	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	SOKAK HAYVANLARINA MAMA DAĞITIMI KAYMAKAMLIKLAR (İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ) ARACILIĞIYLA TAMAMLANMIŞTIR.	
29	KLOR ALIMI VE AVADANLIK ALIMI		Sağlık işleri	Muhtelif	800.000,00		2023-2023		950.000,00	950.000,00	949.447,62	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	SIVI KLOR VE OTOMATİK KLORLAMA CİHAZLARININ TAMİR VE BAKIMI İÇİN AVADANLIK ALIMI İHTİYAÇINA BİNAEN DOĞRUDAN TEMİNLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP İHTİYAÇ OLAN KÖYLERE SIVI KLOR DAĞITIMI YAPILMAKTADIR.	
30	İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZ BEDELİ		Sağlık işleri	Muhtelif	500.000,00		2023-2023		500.000,00	500.000,00	487.060,00	97%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	ÖDENEK BİTTİ	
31	SEBEN İLÇESİ SUNDURMA YAPIM İŞİ		Destek Hizmetleri	Muhtelif	500.000,00		2023-2023		500.000,00	500.000,00	0,00	0%	0%	İHALE AŞAMASINDA	ÖZEL İDARE	SEBEN KHGB UHTESİNDE ÖDENEK AKTARILMIŞ OLUP İHALE AŞAMASINDADIR.	
32	İLİMİZE AİT ÖLÇEKLİ PLAN YAPIMI		İmar ve Kentsel	Muhtelif	50.000,00		2022-2022		130.000,00	130.000,00	124.750,00	96%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	2023 YILI ALINAN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA PROJELER DEVAM ETMEKTEDİR.	
33	İDAREMİZE AİT HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, MEVCUT BİNALARIN ÇATILARINA GÜNEŞ PANNELERİ YERLEŞTİRİLEREK ELEKTRİK ÜRETİLMESİ		Hizmet	Muhtelif	7.600.000,00	4.147.000,00	2023-2024		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İŞ BİTTİ.	
34	GEREDE HÜKÜMET KONAĞI			Muhtelif	33.916.150,00	28.742.500,00	2022-2023		32.519.652,90	32.519.652,90	32.519.652,90	95%	98%	DEVAM EDİYOR	ÖZEL İDARE	Dış cephe kaplaması bitti, iç cephe ince imalatlar bitti, çevre düzenleme ve peyzaj düzenleme devam etmektedir.	
35	SEBEN HÜKÜMET KONAĞI			Muhtelif	21.922.040,00	18.578.000,00	2022-2024		1.739.879,83	1.739.879,83	1.739.879,83	10%	10%	DEVAM EDİYOR	ÖZEL İDARE	Temel İmalatlar bitti, bodrum kat imalatları devam ediyor.	
36	KADIN KOOPERATİFLERİNE TEKNİK GEZİ PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	13.000,00		2023-2023		13.000,00	13.000,00	11.990,00	92%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Kadın Kooperatiflerine yönelik Zonguldak İline teknik gezi düzenlendi.	
37	ÇİLEK ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	15.000,00		2023-2023		15.000,00	15.000,00	13.610,00	91%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	% 50 çiftçi katkı payı ile alımı gerçekleştirilen çilek serası naylonu, damla sulama sistemi ve çilek fideleleri dağıtımını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Dağıtımını yaptı.	
38	TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	50.000,00		2023-2023		50.000,00	50.000,00	48.490,00	97%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	48.490,00 TL bedel karşılığında 275 adet toprak analizi yapıldı. Proje tamamlandı.	
39	YÖRESEL ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	20.000,00		2023-2023		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	İhalesi ve alım işlemi tamamlanan fasulye ve çeltik tohumlarının dağıtımını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Dağıtımını yaptı.	
40	MERKEZ VE 8 İLÇEYE UYGUN TARIMSAL PROJELERİN YAPILMASI VE UYGULANMASI		Tarımsal	Muhtelif	285.000,00		2023-2023		285.000,00	285.000,00	281.791,48	99%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	% 50 çiftçi katkı payı ile ihale ve alımı tamamlanan yemlik bezelye tohumları dağıtımını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Dağıtımını yaptı.	
41	SEBZE VE MEYVE KURUTMA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	20.000,00		2023-2023		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Alımı gerçekleştirilen Sebze ve Meyve Kurutma Firması İlgili Köy muhtarlığına teslim edildi.	
42	HASTALIKLARLA MÜCADELE PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	60.000,00		2023-2023		60.000,00	60.000,00	55.132,00	92%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Koç Dağıtım Projesi taslında bulunan 60.000,00 TL ödenek çoban köpeklerindeki parazit önlenmesi amacıyla Hastalıklar İle Mücadele Projesi faslına aktarıldı. 14.000 adet ilaç alımı yapılarak sürü	
43	ARICILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ		Tarımsal	Muhtelif	40.000,00		2023-2023		40.000,00	40.000,00	39.969,55	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Arıcılık kursuna katılan kursiyerlere dağıtılmak üzere alımı yapılan setter İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Eğitime katılan arı yetiştiricilerine dağıtıldı.	
44	SEBEN İLÇESİ MISIR TOHUMLUĞU ALIMI		Tarımsal	Muhtelif	55.000,00		2023-2023		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Alımı gerçekleştirilen 50 adet salajik mısır tohumu dağıtımını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Dağıtımını yaptı.	
45	İLİMİZ KÖYLERİNE SULAMA SUYU GETİRİLMESİ VE MALZEME ALIMI		Tarımsal	Muhtelif	1.275.000,00		2023-2023		1.275.000,00	1.275.000,00	1.274.293,44	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	I. Etap 635.076,00 TL bedel ile 12.000 m PVC sulama borusu alındı, dağıtımını yaptı. II. Etap olan gölet yapımı faslından aktarılan 600.000,00 TL ödenek ile 6.360 m PVC sulama borusu alındı. Dağıtımını yaptı.	

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(01.01.2023-31.12.2023)

İli :Bolu

EK :1

S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2023 Yılı Ödeneği			2023 Yılı		Fiz.Ger.(%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe - Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
46	HİS GÖLET YAPIMI VE MALZEME ALIM		Tarımsal	Muhtelif	0,00		2023-2023		0,00	0,00	0,00	0%	0%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Mevcut ödenek ile HİS göletlerinin ihalesine talipli çıkmadığından 600.000,00 TL ödenek sulama suyu borusu alımı için İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi Ve Malzeme Alımı projesine aktarım yapıldı.	
47	AMATÖR SPOR KULÜPLERİ İÇİN SPOR MALZEMESİ ALIM				900.000,00	771.468,00			771.468,00	771.468,00	771.468,00	100%	100%	BİTTİ	ÖZEL İDARE	Spor malzemelerinin amatör spor kulüplerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir.	
GENEL TOPLAM					230.878.185,27	125.121.516,46		0,00	0,00	205.642.861,33	206.442.861,33	196.630.648,97	95,62%				