



24	Y	BOLU	MENGEN	DEREKÖY KÖYÜ	Dereköy Köyü	1		37	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00							5						100%	100%	1					BITTİ
25	Y	BOLU	MENGEN	KAYABAŐI KÖYÜ	Kayabađı Köyü	1		21	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	1.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00							2,5						100%	100%	1					BITTİ
26	Y	BOLU	MUDURNU	BEYDERESİ KÖYÜ	Merkez ve Osmańcavuşlar Mahallesi	2		141	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00							3						100%	100%	1					BITTİ
27	Y	BOLU	MUDURNU	FERUZ KÖYÜ	Merkez Mahallesi	1		197	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00							2,5						100%	100%	1					BITTİ
28	Y	BOLU	MUDURNU	KİLÖZÜ KÖYÜ	Merkez Mahallesi	1		148	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00							4						100%	100%	1					BITTİ
29	Y	BOLU	MUDURNU	MUDURNU BELEDİYE SINIRI - ORMANPINAR - GELİNOZÜ - KARŐIKÖY - HACIMUSALAR - MUDURNU / GÖYNOK KARAYOLU	Ormanpınar, Gelinözü, Karőkoy - Hacimusalar Köyleri	4		470	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	1.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00							3						100%	100%	1					BITTİ
30	Y	BOLU	YENİÇAĒA	DEREKÖY - KINDIRA KÖYÜ GRUP YOLU I.KAT SATHI KAPLAMA ASFALT	DEREKÖY - KINDIRA KÖYÜ	2	5	224	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	1.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	99.120,00	99.120,00	99.120,00	0,00							0,2						100%	100%	1					BITTİ
31	Y	BOLU	YENİÇAĒA	AŐAĒI KULDAN KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATHI KAPLAMA ASFALT	AŐAĒI KULDAN KÖYÜ	1	2	127	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	115.640,00	115.640,00	115.640,00	0,00							0,7						100%	100%	1					BITTİ
32	Y	BOLU	YENİÇAĒA	HAMZABEY KÖYÜ SİRKELLER MAHALLE YOLU II.KAT SATHI KAPLAMA ASFALT	HAMZABEY KÖYÜ	1	1	35	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	107.380,00	107.380,00	107.380,00	0,00							0,65						100%	100%	1					BITTİ
33	Y	BOLU	YENİÇAĒA	SARAYKÖY KÖYÜ - YAMANLAR KÖYÜ GRUP YOLU II.KAT SATHI KAPLAMA ASFALT	SARAYKÖY KÖYÜ - YAMANLAR KÖYÜ	2	6	273	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	214.760,00	214.760,00	214.760,00	0,00							1,3						100%	100%	1					BITTİ
34	Y	BOLU	YENİÇAĒA	ÖRENKÖY KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATHI KAPLAMA ASFALT	ÖRENKÖY KÖYÜ	1	4	136	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	231.280,00	231.280,00	231.280,00	0,00							1,4						100%	100%	1					BITTİ
35	Y	BOLU	YENİÇAĒA	KEMALLER KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATHI KAPLAMA ASFALT	KEMALLER KÖYÜ	1	5	128	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	413.000,00	413.000,00	413.000,00	0,00							2,5						100%	100%	1					BITTİ
36	Y	BOLU	YENİÇAĒA	DOĒANCI KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATHI KAPLAMA ASFALT	DOĒANCI KÖYÜ	1	2	176	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	2.KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00							0,25						100%	100%	1					BITTİ
						54	33	6135				26.294.239,32	26.294.239,32	#####	0,00							5000	49,6	21,3					36	0	0				



14	EK	BOLU	MERKEZ	Çaygökpınar Köyü	Çaygökpınar Köyü Sondaj içme suyu inşaatı yapım işi	1		760	TESİS GELİŞTİRME	SULU		660.768,32	660.768,32	0,00	100%	100%	1						
15	EK	BOLU	MERKEZ	Yuva Köyü	Yuva Köyü Sondaj içme suyu inşaatı yapım işi	1		664	TESİS GELİŞTİRME	SULU		1.203.673,26	1.203.673,26	0,00	100%	100%	1						Vallik Makamının 06.06.2023 tarihli ve 24603 sayılı onay ile içme suları projelerinden artan 2.837.195,78- TL ödenek ek projelere aktarılmıştır. 540.576,33- sı Birlik Bütçesinden Karşılacaktır.
16	EK	BOLU	MERKEZ	Yenicepınar Köyü	Yenicepınar Köyü Sondaj içme suyu inşaatı yapım işi	1		421	TESİS GELİŞTİRME	SULU		523.128,76	523.128,76	0,00	100%	100%	1						
17	EK	BOLU	MERKEZ	Çamyayla Köyü	Çamyayla Köyü İçme Suyu Depo İnşaatı yapım işi	1		458	YENİ TESİS	SULU		990.201,77	990.201,77	0,00	100%	100%	1						
	İPTAL	BOLU	DÖRTDİVAN	Çetükören-Cemaller-Dülger-Yağbaşlar-Çalköy-Bünüş-Çalköy Köyleri Grup Suyu (2- kaynağivar)	Çetükören, Cemaller, Dülger, Yağbaşlar, Çalköy, Bünüş, Çalköy Köyleri Grup Suyu Memba Onarımı 2 Adet				BAKIM ONARIM	SULU	64.000,00											1	Vallik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile proje iptal edilmiştir. Ödenek Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri Sondaj Tesisi yapım işine aktarıldı.
18	Y	BOLU	DÖRTDİVAN	Aşağıdüler-Yukarıdüler-Aşağısayık-Yukarısayık Köyleri Grup Suyu	Aşağıdüler, Yukarıdüler, Aşağısayık, Yukarısayık Köyleri Grup Suyu Memba Onarımı 4 Adet	4		548	BAKIM ONARIM	SULU	412.000,00	321.187,00	347.250,00	0,00	100%	100%	1						Vallik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile projeden artan 64.750,00-TL ödenek Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri Sondaj Tesisi yapım işine aktarıldı.
19	Y	BOLU	DÖRTDİVAN	Ömerpaşalar-Sorkun Köyleri Grup Suyu	Ömerpaşalar, Sorkun Köyleri Grup Suyu Memba Onarımı 5 Adet	2	1	225	BAKIM ONARIM	SULU	412.000,00	186.172,73	204.750,00	0,00	100%	100%	1						Vallik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile projeden artan 207.250,00-TL ödenek Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri Sondaj Tesisi yapım işine aktarıldı.
20	Y	BOLU	DÖRTDİVAN	Süleler Köyü	Süleler Köyü Memba Onarımı 8 Adet	1		240	BAKIM ONARIM	SULU	792.000,00	646.361,12	705.720,00	0,00	100%	100%	1						Vallik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile projeden artan 86.280,00-TL ödenek Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri Sondaj Tesisi yapım işine aktarıldı.
21	Y	BOLU	DÖRTDİVAN	Yalacık Köyü	Yalacık Köyü Memba Onarımı	1		217	BAKIM ONARIM	SULU	150.000,00	37.278,94	38.280,00	0,00	100%	100%	1						BITTL. Projeden artan 111.720,00-TL ödenek ekte yer alan himaye gli yapım işinde kullanılmıştır.
22	Y	BOLU	DÖRTDİVAN	Ortaköy Köyü	Ortaköy Köyü Memba Onarımı	1		96	BAKIM ONARIM	SULU	90.000,00	70.000,00	84.000,00	0,00	100%	100%	1						BITTL. Projeden artan 6.000,00-TL ödenek ekte yer alan himaye gli yapım işinde kullanılmıştır.
23	Y	BOLU	DÖRTDİVAN	Çetükören-Cemaller-Sorkun-Aşağısayık-Yukarısayık-Aşağıdüler-Yukarıdüler-Doğancılar-Adaköy-Çardak-Kılıçlar-Göbüler-Göbüler Softalar Mah.Yalacık Köyleri Su Deposu, Süleler Köyü-Ömerpaşalar-Gücükler-Yayalar-Seyitaliler-Yalacık-Göbüler Köyleri	Çetükören, Cemaller, Sorkun, Aşağısayık, Yukarısayık, Aşağıdüler, Yukarıdüler, Doğancılar, Adaköy, Çardak, Kılıçlar, Göbüler, Softalar Mah. Yalacık Köyleri Su Deposu, Süleler Köyü, Ömerpaşalar, Gücükler, Yayalar, Seyit ailler, Yalacık, Göbüler Himaye Çiti Yapımı	18	1	2237	BAKIM ONARIM	SULU	824.468,52	789.470,00	947.364,00	0,00	100%	100%	1						BITTL
24	Y	BOLU	DÖRTDİVAN	3 KLORLAMA CİHAZI ALIMI	Çalköy-Dülger, Aşağısayık-Yukarısayık, Doğancılar-Adaköy-Çardak köyleri su deposu Klorlama Cihazı Alımı	7		867	BAKIM ONARIM	SULU	114.000,00	82.500,00	74.517,00	0,00	100%	100%	1						Vallik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile projeden artan 31.500,00-TL ödenek Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri Sondaj Tesisi yapım işine aktarıldı.
25	EK	BOLU	DÖRTDİVAN	Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri	Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri Sondaj Tesisi yapım işi	3			YENİ TESİS	SULU		456.587,00	427.800,00	28.787,00	100%	100%	1						Vallik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile içme sularından artan 431.376,92- TL ile iptal edilen 64.000,00- TL ödenek bu proje aktarılmıştır. BITTL.
26	Y	BOLU	GEREDE	YAZIKARA KÖYÜ	Yazıkara Köyü Merkez Mahalle	1		167	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1						BITTL
27	Y	BOLU	GEREDE	AKÇABEY KÖYÜ	Akçabey Köyü Merkez Mahalle	1		29	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1						BITTL
28	Y	BOLU	GEREDE	ÇALIŞLAR KÖYÜ	Çalışlar Köyü Merkez Mahalle	1		75	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1						BITTL
29	Y	BOLU	GEREDE	ASMACA KÖYÜ	Asmaca Köyü Merkez Mahalle	1		30	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1						BITTL

30	Y	BOLU	GEREDE	ENSELİLER KÖYÜ	Enseliler Köyü Merkez Mahalle	1		15	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
31	Y	BOLU	GEREDE	MUKAMLAR KÖYÜ	Mukamlar Köyü Merkez Mahalle	1		29	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
32	Y	BOLU	GEREDE	SAMAT KÖYÜ	Samat Köyü Merkez Mahalle	1		498	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
33	Y	BOLU	GEREDE	GÖYNÜKÖREN KÖYÜ	Göynükören Köyü Köyü Merkez Mahalle	1		370	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
34	Y	BOLU	GEREDE	MANGALLAR KÖYÜ	Mangallar Köyü Köyü Merkez Mahalle	1		42	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
35	Y	BOLU	GEREDE	ÜMITKÖY KÖYÜ	Ümitköy Köyü Merkez Mahalle	1		79	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
36	Y	BOLU	GEREDE	GEÇİTLER KÖYÜ	Geçitler Köyü Merkez Mahalle	1		83	TESİS GELİŞTİRME	SULU	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
37	Y	BOLU	GEREDE	ORTACA KÖYÜ	Ortaca Köyü Merkez Mahalle	1		84	TESİS GELİŞTİRME	SULU	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
38	Y	BOLU	GEREDE	HAVULLU KÖYÜ	Havullu Köyü Merkez Mahalle	1		152	TESİS GELİŞTİRME	SULU	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
39	Y	BOLU	GEREDE	MACARLAR KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ	Macarlar Köyü Merkez Mahalle	1		52	TESİS GELİŞTİRME	SULU	851.749,35	851.749,35	851.749,35	0,00	100%	100%	1					BITTI
40	Y	BOLU	GÖYNÜK	Ekinçiler Köyü	Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3	1		157	TESİS GELİŞTİRME	SULU	685.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
41	Y	BOLU	GÖYNÜK	Bölücekova Köyü	Çatak Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3		1	70	TESİS GELİŞTİRME	SULU	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
42	Y	BOLU	GÖYNÜK	Kozcağız Köyü	Köstekler Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3		1	71	TESİS GELİŞTİRME	SULU	685.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
43	Y	BOLU	GÖYNÜK	İbrahimözü Köyü	Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3	1		272	TESİS GELİŞTİRME	SULU	695.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
44	Y	BOLU	GÖYNÜK	Bayındır Köyü	Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3	1		96	TESİS GELİŞTİRME	SULU	685.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
45	Y	BOLU	GÖYNÜK	Tekirler Köyü	Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3	1		64	TESİS GELİŞTİRME	SULU	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
46	Y	BOLU	GÖYNÜK	Karacalar Köyü	Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3	1		139	TESİS GELİŞTİRME	SULU	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
47	Y	BOLU	GÖYNÜK	Kaşıklışeyhler Köyü	Yağcılar Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3		1	40	TESİS GELİŞTİRME	SULU	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
48	Y	BOLU	GÖYNÜK	Karaardıç Köyü	Hebiller Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3		1	90	TESİS GELİŞTİRME	SULU	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
49	Y	BOLU	GÖYNÜK	Çayköy Köyü	Merkez Mahallesi Depo Bakım Onarım	1		144	BAKIM ONARIM	SULU	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI
50	Y	BOLU	GÖYNÜK	Örencik Köyü	Kozdere Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3		1	71	BAKIM ONARIM	SULU	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTI

51	Y	BOLU	GÖYNÜK	Karaaliler Köyü	Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3	1		25	BAKIM ONARIM	SULU	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTİ
52	Y	BOLU	KIBRISCIK	Deveören Karacaören Grup İçme Suyu	Deveören ve Karacaören Köyleri Momba Onarımı	2		233	BAKIM ONARIM	SULU	400.000,00	367.044,64	367.044,64	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
53	Y	BOLU	KIBRISCIK	Karaköy İçme Suyu	Merkez ve Saraycık Mahallesi Momba Onarımı	1	1	184	BAKIM ONARIM	SULU	400.000,00	369.533,58	369.533,58	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
54	Y	BOLU	KIBRISCIK	Köseler İçme Suyu	Köseler Köyü Momba Onarımı	1		92	BAKIM ONARIM	SULU	150.000,00	135.187,61	135.187,61	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
55	Y	BOLU	KIBRISCIK	Yazıcı İçme Suyu	Yazıcı Köyü Depo Onarımı	1		127	BAKIM ONARIM	SULU	450.000,00	248.745,01	248.745,01	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
56	Y	BOLU	KIBRISCIK	Kökez İçme Suyu	Kökez Merkez Mahalle Momba Onarımı	1	1	91	BAKIM ONARIM	SULU	375.000,00	341.237,59	341.237,59	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
57	Y	BOLU	KIBRISCIK	Geriş İçme Suyu	Geriş Köyü Momba Onarımı	1		79	BAKIM ONARIM	SULU	225.000,00	202.994,57	202.994,57	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
58	Y	BOLU	KIBRISCIK	Alemdar İçme Suyu	Alemdar Köyü Depo Onarımı	1		199	BAKIM ONARIM	SULU	423.683,77	254.454,17	254.454,17	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
59	Y	BOLU	KIBRISCIK	Karaköy İçme Suyu	Merkez ve Saraycık Mahallesi Depo Onarımı	1	1	184	BAKIM ONARIM	SULU	300.000,00	185.919,86	185.919,86	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek ek projelerde kullanıldı.
60	EK	BOLU	KIBRISCIK	Belen Köyü	Belen Köyü İçme suyu membaa onarımı ve kaptaj yapım işi	1		123	BAKIM ONARIM	SULU		450.000,00	450.000,00	0,00	100%	100%	1					Valilik Makamının 14.07.2023 tarihli ve 25572 sayılı onay ile içme suları projelerinden artan toplam 618.563,77-TL ödenek ek projelere aktarılmıştır.
61	EK	BOLU	KIBRISCIK	Köseler Köyü	Köseler Köyü İçme suyu depo bakım onarım yapım işi	1		92	BAKIM ONARIM	SULU		168.563,77	168.563,77		100%	100%	1					
62	Y	BOLU	MENGEN	BÜRNÜK KÖYÜ	Merkez Mahalle İsale Yapımı	1		78	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	332.314,18	332.314,19	336.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTİ
63	Y	BOLU	MENGEN	DÜZKÖY-RÜKNETTİN KÖYLERİ	Düzköy- Rüknettın Köyleri İsale Yapımı	2		50	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	887.227,45	807.600,00	684.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek içmesuları projelerinde kullanıldı.
64	Y	BOLU	MENGEN	YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ	Duranlar - Gerişlir Mah. Betonarme Depo Yapımı 75 m3		2	37	BAKIM ONARIM	SULU	271.748,12	271.748,12	240.000,00	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek içmesuları projelerinde kullanıldı.
65	EK	BOLU	MENGEN	KAVACIK KÖYÜ	Kavacık Köyü İçme Suyu İnşaatı Yapım İşİ	1		121	TESİS GELİŞTİRME	SULU		185.065,43	177.000,00	8.065,43	100%	100%	1					Valilik Makamının 21.08.2023 tarihli ve 26625 sayılı onayı ile içme suları projelerinden artan ödenek doğrultusunda yapılmıştır. Proje bittir. 8.065,43-TL Artan ödenek.
66	Y	BOLU	MUDURNU	İğneciler Köyü	Aşağı Güney Mh. Depo Bakım Onarım		1	165	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	500.000,00	240.000,00	238.783,78	0,00	100%	100%	1					Proje BITTİ. 248.789,61-TL ödenek artmıştır. Artan 248.789,61- ti ödenek ekte yer alan projelerde kullanılmıştır.
67	Y	BOLU	MUDURNU	Göncek Köyü	Aşağı Mh. 30 m3 Depo Yapımı		1	96	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	500.000,00	492.900,00	2.586.432,00	0,00	100%	100%	1					Tek ihaleye verilmiştir. 86.432,00-TL ödenek yetmediğinden İğneciler Köyü projesinden artan ödeneginden eklenmiştir. Proje bitmiştir.
68	Y	BOLU	MUDURNU	Gökören Köyü	Aşağıdedekan Mh. 30 m3 Depo Yapımı		1	152	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	500.000,00	492.900,00			100%	100%	1					
69	Y	BOLU	MUDURNU	Karamurat Köyü	Merkez Mh. 10 m3 Depo Yapımı	1		346	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	350.000,00	466.800,00			100%	100%	1					
70	Y	BOLU	MUDURNU	Mangırlar Köyü	Merkez Mh. 50 m3 Depo Yapımı	1		249	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	650.000,00	609.600,00			100%	100%	1					
71	Y	BOLU	MUDURNU	Gürçam Köyü	Karaahmetler Mh. 30 m3 Depo Yapımı		1	112	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	500.000,00	492.900,00			100%	100%	1					

72	Y	BOLU	MUDURNU	Çavuşdere Köyü	Merkez Mh.30 m3 Depo Yapımı	1		124	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	500.000,00	265.200,00	251.210,39	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan 248.789,39-TL ödenek ekte yer alan projelerde kullanıldı.		
73	Y	BOLU	MUDURNU	Hacimusalar Köyü	Karabrahimier Mh.Depo Bakım Onarım	1		191	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	350.000,00	465.000,00	716.418,37	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödeneklerden karşılanmıştır.		
74	Y	BOLU	MUDURNU	Ordular Köyü	Merkez Mh.30 m3 Depo Yapımı	1		57	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	500.000,00	211.440,00	222.146,05	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan 222.146,05-TL ödenek ekte yer alan projelerde kullanıldı.		
75	Y	BOLU	MUDURNU	Alpağut Köyü	Merkez Mh.(Dibektaş) Depo Bakım Onarım	1		333	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	350.000,00	404.400,00	390.384,42	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödeneklerden karşılanmıştır.		
76	Y	BOLU	MUDURNU	Ortaköy Köyü	Merkez-Süveyköy Mh.Kaptaj Yapımı	1	1	235	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	300.000,00	375.571,50	375.521,50	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödeneklerden karşılanmıştır.		
77	Y	BOLU	MUDURNU	Örencik Köyü	Merkez Mh.İsale Hattı Yapımı	1		282	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	1.750.000,00	1.560.000,00	1.535.652,20	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan 214.347,80-TL ödenek ekte yer alan projelerde kullanıldı.		
		İPTAL	BOLU	MUDURNU	Çepni Köyü	Yukarı-Orta-Aşağı Mh.Kaptaj, İsale Hattı Yapımı		3	213	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)	1.130.339,04											1	Terfili sistem, kaptaj, isale hattı, biriktirme deposu onarımı, şebeke depo onarımları ileri yıllarda bir bütün halinde yapılacağından proje Valilik Makamının 22/10/2024 tarihli ve 39198 sayılı OLUR ile iptal edilmiştir. <u>Proje ödenegi: 1.130.339,04-TL dir.</u> 2023 yılı işme suyu projelerinden toplam bu proje ödenegi ile birlikte <u>1.595.823,89-TL ödenek</u> artmıştır. ödenegin 721.628,52-TL si Vakıfkaş Köyü işine aktarılmıştır. 874.195,37-TL si 68 köyün klorlama cihaz bakım onarımında kullanılmıştır.
78	EK	BOLU	MUDURNU	Vakıfkaş Köyü	İmamlar mahallesi 20 m3 yeni işme suyu depo yapımı işi		1	12	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ)		721.628,52	540.000,00	181.628,52	100%	100%	1						BITTİ. Artan ödenek yeni projelerde kullanılacaktır.	
79	EK	BOLU	MUDURNU	Mudurnu ilçesi 68 adet köy	Akyokuş, Alpağut, Avdullar, Bekdemirler, Beydere, Bostancılar, Bulank, Cuma, Çağcağ, Çamurluk, Çamyurdu, Çavuşdere, Çepni, Çevreli, Dağyolu, Dedeler, Delice, Dereçetmören, Dereköy, Dodurga, Dolayız, Elkinören, Elmacıkdere, Esenkaya, Feruz, Fındacak, Gelinozü, Gökören, Gülek, Güneç, Gürçam, Güveytepe, Hacihalimler, Hacimusalar, Hüsametindere, İbca, İğneciler, Karamurat, Karaparmakavağı, Karatuş, Karşıköy, Kavallar, Keçikran, Kilözü, Kovucak, Kurtlar, Mangırlar, Munduşlar, Ordular, Ormanpınar, Ortaköy, Örencik, Peltözü, Samat, Samsaçavuş, Sarıyer, Sarıncık, Sırcalı, Simehi, Taşçılar, Tavşanosoyu, Tınaraktaş, Uğurluulan, Uzunçam, Vakıfkaş, Yaylabeli, Yazılar, Yeniceşeyhler köyleri klorlama cihazları bakım onarımı ve klor alımı	68		10700	TESİS GELİŞTİRME			874.195,37		874.195,37	15%	0%		1					DEVAM EDİYOR.	
80	Y	BOLU	MUDURNU	Muhtelif Köyler	Hacimusalar Karabrahimier Mh.(116), Elmacıkdere Mrk.Mh.(56), Esenkaya Yukarı Mh.(143), Göncek Demirciler Mh.(27), Çepni Yukarı Mh.(31) ve Orta Mh.(69), Yazılar Mrk.Mh.(177), Peltözü Yukarı Mh.(63) ve Gedikler Mh.(80), Avdullar Mrk.Mh.(251) Samat Mrk.Mh.(326), Alpağut Mrk.Mh.(259), Örencik Mrk.Mh.(212), Dolayız Mrk.Mh.(78), Fındacak Hanlımahmut.Mh.(43), Göllüören Mrk.Mh.(94), Dedeler Mrk.Mh.(96) Klor alımı ve cihaz bakım onarım	15	17	2052	DiĞER		1.000.000,00	1.000.000,00	967.966,44	0,00	100%	100%	1							BITTİ. Artan 32.033,44-TL ödenek ekte yer alan projelerde kullanıldı.
81	Y	BOLU	SEBEN	SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAHALLESİ DEPO BAKIM ONARIMI	ÇATAK MAHALLESİ	1		70	BAKIM ONARIM	SULU	442.500,00	336.000,00	330.400,00	0,00	100%	100%	1					BITTİ. Artan ödenek işme suları projelerinde kullanılmıştır.		
		İPTAL	BOLU	SEBEN	ÇELTİKDERE KÖYÜ KINIĞI MAHALLESİ 2000 METRE İSALE HATTI YENİLEME İŞİ	KINIĞI MAHALLESİ				BAKIM ONARIM	SULU	354.000,00											1	Valilik Makamının 31.05.2023 tarihli ve 24384 sayılı onay ile iptal edilmiş olup, <u>Proje ödenegi 354.000,00-TL</u> Kınığçı Mah. Akçakışla Mevkii aktarılmıştır.
		EK İPTAL	BOLU	SEBEN	ÇELTİKDERE KÖYÜ KINIĞI MAHALLESİ AKÇAKIŞLA MEVKİL İSALE HATTI YENİLEME İŞİ	KINIĞI MAHALLESİ AKÇAKIŞLA MEVKİL				BAKIM ONARIM	SULU												1	Valilik Makamının 13.07.2023 tarihli ve 25541 sayılı onay ile iptal edilmiştir. <u>Proje ödenegi 354.000,00-TL</u> ekte yer alan klorlama cihaz alımı işine aktarılmıştır.

82	EK	BOLU	SEBEN	ÇELTİKDERE-DEREBOY-GERENÖZÜ-KAŞBIYIKLAR-KIZIK-KORUCAK-SUSUZ-KÖYLERİ	ÇELTİKDERE-DEREBOY-GERENÖZÜ-KAŞBIYIKLAR-KIZIK-KORUCAK-SUSUZ-KÖYLERİNE KLORLAMA CİHAZ ALIM İŞİ	7		749	BAKIM ONARIM	SULU		200.000,00			0,00	100%	100%	1						1	Valilik Makamının 13.07.2023 tarihli ve 25541 sayılı onay ile 200.000,00-TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. PROJE BITTİ.	
	EK İPTAL	BOLU	SEBEN	SOLAKLAR KÖYÜ KUZDERESİ MEVKİİ	SOLAKLAR KÖYÜ KUZDERESİ MEVKİİ MEMBAA ONARIM YAPIM İŞİ				BAKIM ONARIM	SULU															1	Valilik Makamının 04.09.2023 tarihli onayı ile proje iptal edilmiştir. 154.000,00-TL Ödenek Korucak Köyü projesine aktarılmıştır.
83	EK	BOLU	SEBEN	KORUCAK YUKARI MAHALLE	Korucak Yukarı Mahalle İçme Suyu Projesi Yapım İşİ	1		11	BAKIM ONARIM	SULU		657.000,00-TL			0,00	100%	100%	1								Valilik Makamının 04.09.2023 tarihli Onayı ile içme suları projelerinden artan ve iptal edilen toplam ödenegin 657.000,00-TL si bu projeye aktarılmıştır. BITTİ.
84	Y	BOLU	SEBEN	KABAK KÖYÜ ORTA MAHALLE YENİ DEPO YAPIMI	ORTA MAHALLE			1	40	BAKIM ONARIM	SULU	531.000,00	468.000,00	460.200,00	0,00	100%	100%	1								BITTİ. Artan ödenek içme suları projelerinde kullanılmıştır.
85	Y	BOLU	SEBEN	ÇELTİKDERE KÖYÜ KINIKÇI MAHALLESİ DEPO BAKIM ONARIMI	KINIKÇI MAHALLESİ			1	45	BAKIM ONARIM	SULU	383.500,00	280.224,00	265.523,00	0,00	100%	100%	1								BITTİ. Artan ödenek içme suları projelerinde kullanılmıştır.
86	Y	BOLU	SEBEN	YUVA-TAZILAR KÖYÜ KARLANDERESİ MEVKİİ YENİ KAPTAJ VE HİMAYE ÇİTİ	YUVA-TAZILAR KÖYLERİ	2		160	BAKIM ONARIM	SULU	118.000,00	106.380,00	109.740,00	0,00	100%	100%	1									BITTİ. Artan ödenek içme suları projelerinde kullanılmıştır.
87	Y	BOLU	SEBEN	YAĞMA KÖYÜ KOVALİDERE İSALE HATTI	YAĞMA KÖYÜ	1		65	BAKIM ONARIM	SULU	1.770.000,00	1.126.800,00	1.126.800,00	0,00	100%	100%	1									BITTİ. Artan ödenek içme suları projelerinde kullanılmıştır.
88	Y	BOLU	SEBEN	KUZGÖLCÜK KÖYÜ ORTA MAHALLE DEPO ONARIMI	ORTA MAHALLE			1	35	BAKIM ONARIM	SULU	326.808,50	270.000,00	265.500,00	0,00	100%	100%	1								BITTİ. Artan ödenek içme suları projelerinde kullanılmıştır.
89	Y	BOLU	SEBEN	HACCAĞIZ KÖYÜ MERKEZ MAHALLE SU DEPOSU ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ	MERKEZ MAHALLE	1		40	BAKIM ONARIM	SULU	59.000,00	52.200,00	51.330,00	0,00	100%	100%	1									BITTİ. Artan ödenek içme suları projelerinde kullanılmıştır.
90	Y	BOLU	YENİÇAĞA	DEREKÖY KAPTAJ YAPIMI	DEREKÖY	1	1	71	TESİS GELİŞTİRME	SULU	55.000,00	138.074,00	162.927,32	0,00	100%	100%	1									BITTİ. Ödenek Birlik Bütçesinden Karşılacaktır.
91	Y	BOLU	YENİÇAĞA	KEMALLER KÖYÜ KAPTAJ YAPIMI	KEMALLER KÖYÜ	1	6	128	TESİS GELİŞTİRME	SULU	175.672,00	160.862,00	189.817,16	0,00	100%	100%	1									BITTİ. Ödenek Birlik Bütçesinden Karşılacaktır.
92	Y	BOLU	YENİÇAĞA	ŞAHNALAR KÖYÜ DRENAJ BAKIM ONARIM	ŞAHNALAR KÖYÜ	1	3	77	TESİS GELİŞTİRME	SULU	70.000,00	47.495,00	47.495,00	0,00	100%	100%	1									BITTİ
93	Y	BOLU	YENİÇAĞA	DOĞANCI KÖYÜ KAPTAJ YAPIMI	DOĞANCI KÖYÜ	1	2	176	TESİS GELİŞTİRME	SULU	55.000,00	66.082,00	77.976,00	0,00	100%	100%	1									BITTİ
						191	60	29444			42.533.277,86	44.071.810,03	43.472.091,93	1.092.676,32				92	1	0				6		



KÖYDES 2023 YILI ATIK SU İZLEME TABLOSU

SIRA NO	KODU "Y" "DE" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK NİTESAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NİTES	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ( "Birleşik", "Sızdırmalı", "Sızdırmaz" Foseptik	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	FOSSEP TİK-ARITMA KAPASİTESİ	KANALİZASYON HAT BİLGİSİ		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU								
				(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	TİPİ	UZUNLUĞU (mt)		FİZİKİ	MADDİ	BİTİTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BASLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR					
1	Y	BOLU	MENGEN	İLYASLAR KÖYÜ	Merkez Mahalle	1		157	BAKIM ONARIM	KANALİZASYON SİSTEMİ	221.578,06	221.578,06	221.578,06	0,00				100%	100%	1								PROJE BİTİTİ.
2	Y	BOLU	MENGEN	KAYABAŞI KÖYÜ	Merkez Mahalle	1		81	TESİS GELİŞTİRME	KANALİZASYON SİSTEMİ	172.878,86	172.878,86	172.878,86	0,00				100%	100%	1								
3	Y	BOLU	YENİÇAĞA	AŞAĞI KULDAN KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI	AŞAĞI KULDAN KÖYÜ	1	2	127	TESİS GELİŞTİRME	KANALİZASYON	63.361,00	27.041,86	53.250,00	0,00				100%	100%	1								BİTİTİ ARTAN ÖDENEK Valilik Makamının 12.06.2023 tarihli ve 24804 sayılı onay ile artan 38.621,04- TL ödenek içme suları bölümüne aktarılmıştır.
4	Y	BOLU	YENİÇAĞA	ADAKÖY CAMURCUK MAHALLESİ KANALİZASYON YAPIMI	ADAKÖY	1	1	38	TESİS GELİŞTİRME	KANALİZASYON	70.360,00	53.369,46	59.100,00	0,00				100%	100%	1								
5	Y	BOLU	YENİÇAĞA	HAMZABEY KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI	HAMZABEY KÖYÜ	1	1	82	TESİS GELİŞTİRME	KANALİZASYON	91.055,84	105.744,48	79.500,00	0,00				100%	100%	1								
6	EK	BOLU	SEBEN	GÜNEYCE KÖYÜ	Güneyce Köyü Kanalizasyon Yapım İşi	1			TESİS GELİŞTİRME	KANALİZASYON		370.000,00	370.000,00	0,00				100%	100%	1								Valilik Makamının 04.09.2023 tarihli Onay ile içme suları projelerinden artan ve iptal edilen toplam ödenegin 370.000,00-TL sı bu projeye aktarılmıştır.
						6	4	485			619.233,76	950.612,72	956.306,92	0,00						6								



## 2023 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	F	G=(C+D)-F
YOL	26.294.239,32					26.294.239,32	0,00
İÇMESUYU	42.533.277,86					42.533.277,86	0,00
SULAMA	0,00					0,00	0,00
ATIKSU	619.233,76					619.233,76	0,00
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	2.380.519,86				2.380.519,86	0,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	0,00				0,00	0,00
	ASFALT	0,00				0,00	0,00
	AKARYAKIT	2.075.010,13				2.075.010,13	0,00
	BORU ALIMI	0,00				0,00	0,00
	SAYISAL HARİTA	319.233,33				319.233,33	0,00
	TRAFİK İŞARETLERİ	1.596.162,64				1.596.162,64	0,00
	OTOKORKULUK	0,00				0,00	0,00
	YEDEK PARÇA	3.990.405,10				3.990.405,10	0,00
	ARAÇ KİRALAMA	0,00				0,00	0,00
	ETÜD PROJE	0,00				0,00	0,00
	TEKNİK KONTROLLÜK	0,00				0,00	0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	0,00				0,00	0,00
	MADENİ YAĞ	0,00				0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>79.808.082,00</b>					<b>79.808.082,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SENE BAŞI ÖDENEĞİ:</b> KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
<b>PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU:</b> PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>GÖNDERİLEN ÖDENEK:</b> MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
<b>NEMA GELİRİ:</b> GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
<b>SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK:</b> YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
<b>YAPILAN HARCAMA:</b> HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
<b>KALAN ÖDENEK:</b> GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
<b>YÖNETİM GİDERLERİ:</b> KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve
<b>MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ:</b> Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı



İÇİ	K. BAŞ HAY. SAYISI	0											
-----	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS						
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)	5	6	485	0	0						
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN						KORİGATÖR	PE / PVC		
		KÖY	NÜFUS	BAĞLI	BETON						
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)	5	5	485	4							

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	0374 270 35 80
E-POSTA ADRESİ	<a href="mailto:melek.dincturk@icisleri.gov.tr">melek.dincturk@icisleri.gov.tr</a>